

ОТЧЕТ
о реализации инициативного проекта
на территории Омской области

1. Наименование инициативного проекта: Благоустройство общественной территории «Сквер Памяти».

2. Место реализации инициативного проекта.

2.1. Муниципальный район/городской округ: Павлоградский муниципальный район Омской области.

2.2. Поселение: Павлоградское городское поселение.

2.3. Населенный пункт: р.п. Павлоградка.

3. Объект общественной инфраструктуры, на развитие (создание) которого направлен инициативный проект.

3.1. Типология инициативного проекта: благоустройство общественных территорий.

3.2. Адрес объекта (при наличии): Павлоградский район, р.п. Павлоградка
(название района, населенного пункта,
ул. Ленина д. № 51.

улицы, номер дома, при наличии - наименование организации)

4. Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: _____
с 09 июня 2023 г. по 30 сентября 2023 г.

5. Сведения о финансировании инициативного проекта:

№ п/п	Наименование	План (рублей)	Факт (рублей)	Отклонение (рублей)	Причина отклонения
1	Средства областного бюджета	1 977 527,95	1 536 194,53	441 333,42	экономия
2	Средства местного бюджета	1 107 539,05	860 364,80	247 174,25	экономия
2.1	Собственные средства местного бюджета	629 353,67	488 898,10	140 455,57	экономия
2.2	Инициативные платежи физических лиц	160 423,48	124 621,09	35 802,39	экономия
2.3	Инициативные платежи юридических лиц, индивидуальных предпринимателей	317 761,90	246 845,61	70 916,29	экономия
Всего		3 085 067,00	2 396 559,33	688 507,67	экономия

5.1. Нефинансовые формы участия в реализации инициативного проекта (кроме трудового участия):

№ п/п	Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуального предпринимателя	Наименование формы нефинансового участия	Единица измерения	Количество (единиц)	Примечание <*>
1	Марендыч Евгений Анатольевич	Доработка рельефа дна пруда вручную	м ²	30	25 500,00
2	Гапоненко Иван Васильевич	Предоставление услуг техники	маш-час	15	24 000,00

<*> Указывается сумма (рублей) произведенной оценки нефинансовой формы участия исходя из рыночной стоимости либо причина, по которой невозможно произвести такую оценку.

5.2. Трудовое участие граждан в реализации инициативного проекта:

N п/п	Фамилия, имя, отчество физического лица	Наименование формы трудового участия	Объем выполненных работ
1	Марченко Денис Викторович	Разравнивание песка в основании вручную	133 м ²
2	Марендыч Дмитрий Евгеньевич		
3	Жбанков Олег Васильевич		
4	Силаев Виталий Николаевич		
5	Абелькенов Марат Хамедулович		
6	Доценко Юрий Викторович		
7	Плиско Василий Дмитриевич		
8	Филоненко Валерий Иванович		
9	Семёхин Андрей Алексеевич		
10	Липин Евгений Вячеславович		
11	Михеев Юрий Алексеевич		
12	Марендыч Евгений Анатольевич	Укладка тротуарной плитки	25 м ²
13	Дорошенко Вадим Николаевич		
14	Шестухинов Денис Сергеевич		
15	Мирошник Евгений Николаевич	Засыпка швов между плиткой песком	111 м ²
16	Ушаков Александр Ильич		
17	Авласенко Наталья Геннадьевна		
18	Хруль Елена Владимировна		
19	Горгуль Иван Васильевич		
20	Тытарь Виталий Викторович		
21	Шкляр Сергей Ильич		
22	Рыженко Андрей Анатольевич	Уборка строительного мусора	5 м ³
23	Шмаков Алексей Валентинович		
24	Недолба Андрей Алексеевич		
25	Ганцов Сергей Леонидович		
26	Ноженко Владимир Григорьевич		
27	Прокопьев Вадим Викторович		
28	Жуков Владимир Николаевич		

29	Громов Олег Владимирович	
30	Катков Михаил Александрович	
31	Поддубный Иван Юрьевич	

6. Содержательное описание инициативного проекта с приложением фотографий объекта по итогам реализации инициативного проекта):

- на территории проведены работы по вертикальной планировке грунта, устройство пруда с установкой фонтанного оборудования, устройство плиточного покрытия, установку малых архитектурных форм, уличное освещение.

Глава Администрации Павлоградского городского поселения Павлоградского
муниципального района Омской области

(наименование муниципального образования)

"26" октября 2023 года



А. В. Кошлаков
(инициалы, фамилия)