

**Администрация
Павлоградского городского поселения
Павлоградского муниципального района Омской области**

Ленина ул., д. 59, р.п. Павлоградка, Омская область, 646760
Тел. (381-72) 3-16-06; факс 3-12-89; e-mail: pavl_gorodskoe@mail.ru

23.12.2024 № 392

В Министерство финансов
Омской области

[О направлении
документов]

Администрация Павлоградского городского поселения Павлоградского муниципального района Омской области направляет следующие документы:

- отчет о реализации инициативного проекта на территории Омской области на 3 л.

Глава городского поселения



А.В. Кошляков

ОТЧЕТ
о реализации инициативного проекта
на территории Омской области

1. Наименование инициативного проекта: Благоустройство общественной территории «Велороллерная дорожка».

2. Место реализации инициативного проекта.

2.1. Муниципальный район/городской округ: Павлоградский муниципальный район Омской области.

2.2. Поселение: Павлоградское городское поселение.

2.3. Населенный пункт: р.п. Павлоградка.

3. Объект общественной инфраструктуры, на развитие (создание) которого направлен инициативный проект.

3.1. Типология инициативного проекта: благоустройство общественных территорий.

3.2. Адрес объекта (при наличии): Павлоградский район, р.п. Павлоградка
(название района, населенного пункта,
ул. Омская, д. 7 – д. 12.

улицы, номер дома, при наличии – наименование организации)

4. Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: _____
с 15 апреля 2024 г. по 26 ноября 2024 г.

5. Сведения о финансировании инициативного проекта:

N п/п	Наименование	План (рублей)	Факт (рублей)	Экономия (рублей) (гр. 3 - гр. 4)	Использование экономии (рублей)	Остаток неиспользованной экономии (рублей) (гр. 5 - гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Средства областного бюджета	2 998 870,76	2 998 870,76	0,00	0,00	0,00
2	Средства местного бюджета, в том числе	952 210,61	952 210,61	0,00	0,00	0,00
2.1	Собственные средства местного бюджета	782 210,61	782 210,61	0,00	0,00	0,00
2.2	Инициативные платежи физических лиц	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Инициативные платежи юридических лиц, индивидуальных предпринимателей	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
Всего		3 951 081,37	3 951 081,37	0,00	0,00	0,00

5.1. Нефинансовые формы участия в реализации инициативного проекта (кроме трудового участия):

N п/п	Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуального предпринимателя	Наименование формы нефинансового участия	Единица измерения	Количество (единиц)	Примечание <*>
1	ООО «Монолит»	Предоставление услуг техники	Маш-час	24	48 000,00
2	ИП Лебедева Елена Николаевна	Поставка песка	т	10	8 000,00

<*> Указывается сумма (рублей) произведенной оценки нефинансовой формы участия исходя из рыночной стоимости либо причина, по которой невозможно произвести такую оценку.

5.2. Трудовое участие граждан в реализации инициативного проекта:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество физического лица	Наименование формы трудового участия	Объем выполненных работ
1	Марченко Денис Викторович	Разравнивание грунта вручную	15 м ²
2	Марендыч Дмитрий Евгеньевич	Разравнивание грунта вручную	15 м ²
3	Марендыч Евгений Анатольевич	Разравнивание грунта вручную	5 м ²
4	Рыженко Андрей Анатольевич	Уборка строительного мусора	0,5 м ³
5	Мирошник Евгений Николаевич	Разравнивание грунта вручную	10 м ²
6	Дорошенко Вадим Николаевич	Разравнивание грунта вручную	10 м ²
7	Шмаков Алексей Валентинович	Уборка строительного мусора	0,5 м ³
8	Жбанков Олег Васильевич	Разравнивание грунта вручную	10 м ²
9	Недолба Андрей Алексеевич	Уборка строительного мусора	0,5 м ³
10	Ушаков Александр Ильич	Разравнивание грунта вручную	15 м ²
11	Силаев Виталий Николаевич	Разравнивание грунта вручную	10 м ²
12	Авласенко Наталья Геннадьевна	Разравнивание грунта вручную	18 м ²
13	Абелькенов Марат Хамедулович	Разравнивание грунта вручную	10 м ²
14	Ганцов Сергей Леонидович	Уборка строительного мусора	0,5 м ³
15	Ноженко Владимир Григорьевич	Уборка строительного мусора	0,5 м ³
16	Хруль Елена Владимировна	Разравнивание грунта вручную	13 м ²
17	Прокопьев Вадим Викторович	Уборка строительного мусора	0,5 м ³
18	Доценко Юрий Викторович	Разравнивание грунта вручную	10 м ²
19	Шестухинов Денис Сергеевич	Разравнивание грунта вручную	10 м ²
20	Жуков Владимир Николаевич	Уборка строительного мусора	0,5 м ³
21	Плиско Василий Дмитриевич	Разравнивание грунта вручную	15 м ²
22	Громов Олег Владимирович	Уборка строительного мусора	0,5 м ³
23	Филоненко Валерий Иванович	Разравнивание грунта вручную	10 м ²
24	Семёхин Андрей Алексеевич	Разравнивание грунта вручную	15 м ²
25	Горгуль Иван Васильевич	Разравнивание грунта вручную	20 м ²
26	Катков Михаил Александрович	Уборка строительного мусора	0,5 м ³
27	Тытарь Виталий Викторович	Разравнивание грунта вручную	20 м ²
28	Шкляр Сергей Ильич	Разравнивание грунта вручную	15 м ²

29	Липин Евгений Вячеславович	Разравнивание грунта вручную	12 м ²
30	Михеев Юрий Алексеевич	Разравнивание грунта вручную	11 м ²
31	Поддубный Иван Юрьевич	Уборка строительного мусора	0,5 м ³

6. Содержательное описание итогов реализации инициативного проекта (в том числе описание итогов дополнительных видов работ в рамках инициативного проекта, выполненных за счет использования средств экономии (при наличии)):

- 1) Улучшен эстетичный вид поселения;
- 2) Повышена безопасность движения на улицах поселения;
- 3) На территории были проведены работы по расчистке территории, вертикальной планировке, устройству покрытия, установлены фонари уличного освещения.

Глава Администрации Павлоградского городского поселения Павлоградского муниципального района Омской области

(наименование муниципального образования)

"23" декабря 2024 года

А. В. Кошлаков
(инициалы, фамилия)

